




REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MUSSOMELI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL D.LGS 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA MONTI, DELLA VITTORIA E MADRICE"

PROGETTO ESECUTIVO - CANTIERABILE

ELABORATO	Descrizione	Scala:
A.13	Elaborati Tecnici - Economici PROGRAMMA DEI LAVORI	Il progettista e R.U.P.  (Ing. Carmelo ALBA)
01	aggiornamento progetto esecutivo del 12.12.2002 al D.Lgs. 50/2016	10/06/2021
Rev.	Descrizione	Data

F A S I		SOTTOFASE 1 - Piazza Monti				SOTTOFASE 2 - Piazza Vittoria				SOTTOFASE 3 Piazza Madrice			
Descrizione		Inizio	Fine	Giorni	Giorni lav.	Inizio	Fine	Giorni	Giorni lav.	Inizio	Fine	Giorni	Giorni lav.
INCANTIERAMENTO		1	01/08/2021	05/08/2021	4	11/10/2021	15/10/2021	4		19/12/2021	23/12/2021	4	
Predisposizione dell'area di cantiere													
Scavi di pulizia dell'area di cantiere													
Realizzazione recinzione													
Creazione viabilità del cantiere													
Apprestamento del cantiere													
Installazione baracche- servizi igienici													
Allestimento di zone per stoccaggio materiali- deposito e per impianti fissi													
Segnaletica di sicurezza													
Impianti a servizio del cantiere													
Impianto elettrico e messa a terra													
Posa impianto idrico di servizio													
OPERE DI URBANIZZAZIONE													
Fognature stradali		3	13/08/2021	21/08/2021	8	23/10/2021	31/10/2021	8		02/01/2022	17/01/2022	15	
Trasporto tubazioni													
Scavo													
Posa in opera tubazioni													
Posa pozzetti- caditoie e camerette													
Rinterro e posa manto stradale													
Impianto di illuminazione		4	21/08/2021	29/08/2021	8	31/10/2021	08/11/2021	8		17/01/2022	29/01/2022	12	
Scavi													
Pozzetti													
Stesa cavi elettrici													
Allacciamenti e impianto messa a terra													
Montaggio pali illuminazione e apparecchi illuminanti													
FINITURE		5	29/08/2021	30/08/2021	1	08/11/2021	09/11/2021	1		29/01/2022	31/01/2022	2	
Griglie e caditoie													
Viabilità		6	27/08/2021	01/10/2021	35	09/11/2021	09/12/2021	30		01/02/2022	19/03/2022	46	
Sottofondo stradale													
Realizzazione di marciapiedi													
Cordoli e zanelle													
Acciottolato													
Arredo urbano		7	01/10/2021	05/10/2021	4	09/12/2021	13/12/2021	4		19/03/2022	24/03/2022	5	
Posa in opera pavimentazioni esterne													
Piantumazioni e piccoli movimenti terra													
Montaggio elementi di arredo esterno													
Demolizioni- rimozioni		2	05/08/2021	13/08/2021	8	15/10/2021	23/10/2021	8		23/12/2021	02/01/2022	10	
Demolizione manufatti stradali													
Scavo a sezione ristretta													
OPERE STRADALI													
SMOBILIZZO CANTIERE		8	05/10/2021	10/10/2021	5	13/12/2021	18/12/2021	5		24/03/2022	29/03/2022	5	
Smobilizzo cantiere													
Smobilizzo e pulizia cantiere													
ATTIVITÀ DI CANTIERE CON RISCHIO BIOLOGICO		0	01/08/2021	10/10/2021	70	11/10/2021	18/12/2021	68		19/12/2021	29/03/2022	100	